

भरतपुर उप महानगरपालिका कार्यालय
भरतपुर, चितवन

वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम
आ.व. २०७२/०७३

तेस्रो चौमासिक तथा बार्षिक प्रगती विवरण

सि.नं.	योजना / कार्यक्रमको नाम	इकाई	बार्षिक भौतिक लक्ष्य	बार्षिक बजेट	उप महानगरपालिका बजेट	जनसहभागिता रकम	अन्य	प्रगती प्रतिशत	कार्य सञ्चान हुने स्थान	लाभान्वित वर्ग						कैफियत
										पिछाडिएको वर्ग			अन्य			
										पुरुष	महिला	बालबालिका	पुरुष	महिला	बालबालिका	
क	नगरपालिकाका रणनीतिक सडक विस्तार कार्यक्रम															
१	वडा नं. ५ र ६ अद्वैत चोक देखी धर्मचोक तर्फ	कि मि	0.635	8,100.000	5,670.00	2,430.000										
२	वडा नं. ५ र ६ धर्मचोक देखी विशाल चोक तर्फ	कि मि		7,374.259	5,161.98	2,212.278										
	जम्मा			15,474.259	10,831.98	4,642.278										
ख	नगरस्तरिय योजना															
वडा नं. १																
१	ठिमुरा सिमलतालको उत्तरी भागमा नारायणी नदीले कटान मा ग्यावियन जाली (प्रकोप व्यवस्थापन)	व मि	70.0	210.00	210.000			100								
२	गौरेश्वर मन्दिर देखि लिलाचोक सम्म सडक पिच निर्माण	कि मि	0.110	1,000.000	500.000	500.000		30								
३	भापालीचोक बाट गुनाको घर सम्म सडक पिच निर्माण	कि मि	0.250	1,050.000	630.000	420.000		30								
४	ठिमुरा स्वदासको सडक पिच निर्माण	कि मि	0.133	670.000	402.000	268.000		30								
५	ठिमुरा खानेपानी मुहान सुधार	वटा	1	150.000	150.000			100								
६	रामनगर खानेपानी मुहान सुधार	वटा	1	150.000	150.000			100								
७	रामनगर एरीया रिङरोड ग्राभेलीङ्ग	कि मि	0.250	150.000	150.000			100								
	जम्मा			3,380.000	2,192.000	1,188.000										
वडा नं. २																
१	मिल्स एरिया टोल विकास संस्था अर्गत भ.न.पा. ओरालो देखि ग्रीनवेल्ड नहरको छेउको बाटो रुप बहादुर गुरुग को घर देखि हिमालयन छापाखाना हुँदै गोविन्द पौडेलको घर सम्म, कुमारी गुरुगको घर चोक दक्षिण हरि भण्डारी घर देखि कमला महते घर ४५४ मी	कि मि	0.482	5,070.567	2,535.284	2,535.284		20								
२	वडा कार्यालय बाट दक्षिण तर्फ भरतपुर ओरालो सम्म पिच पुनःनिर्माण	कि मि	0.200	1,753.000	1,227.100	525.900		90								
	जम्मा			6,823.567	3,762.384	3,061.184										
वडा नं. ३																

तयार गर्ने:- विश्व राज भण्डारी
पद:- सब-ईन्जिनियर
मिति:-

जांच गर्ने: ई कृष्ण बहादुर मल्ल ठकुरी
पद:- ईन्जिनियर

प्रमाणित गर्ने:- महेश बराल
पद:-कार्यकारी अधिकृत

भरतपुर उप महानगरपालिका कार्यालय
भरतपुर, चितवन

वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम
आ.व. २०७२/०७३

तेस्रो चौमासिक तथा बार्षिक प्रगती विवरण

सि.नं.	योजना / कार्यक्रमको नाम	इकाई	बार्षिक भौतिक लक्ष्य	बार्षिक बजेट	उप महानगरपालिका बजेट	जनसहभागिता रकम	अन्य	प्रगती प्रतिशत	कार्य सञ्चान हुने स्थान	लाभान्वित वर्ग						कैफियत
										पिछाडिएको वर्ग			अन्य			
										पुरुष	महिला	बालबालिका	पुरुष	महिला	बालबालिका	
१	भृकुटी पथ सडक, अपाङ्ग मैत्री फुटपाथ तथा ढल निर्माण	कि मि	0.220	8,080.456	5,656.319	2,424.137		10								
२	वाल कुमारी कलेज अगाडी ग्राभेल गर्ने कार्य	कि मि	0.150	500,000.00	500,000.00			100								
	जम्मा			508,080.46	505,656.32	2,424.14										
बडा नं. ४																
१	नागरिक भिलेज टोल सतह ढल	कि मि	0.174	1,928.06	1,156.83	771.22										
२	तेज मार्ग ढल	कि मि		1,600.00	960.00	640.00										
५	ज्योति मार्ग पिच निर्माण	कि मि	0.230	1,061.20	636.72	424.48		100								
७	बोलवम मार्ग सडक पिच पुनः निर्माण / मर्मत	कि मि	0.112	1,437.15	1,145.70	291.45		90								
८	शिव पथ पिच पुनः निर्माण / मर्मत	कि मि	0.207	1,408.23	985.76	422.47		90								
	जम्मा			7,434.63	4,885.01	2,549.62										
बडा नं. ५																
१	त्रिचोक देखि विशालचोक सम्म सडक पिच पुनः निर्माण	कि मि	0.220	3,714.00	2,599.80	1,114.20										
	जम्मा		0.220	3,714.00	2,599.80	1,114.20										
बडा नं. ६																
१	आनन्द चोक बाट चाङ्ग्य चोक बाटो पिच पुन निर्माण	कि मि	0.360	2,182.09	1,527.47	654.63		60								
२	बुढाथोकी घोलको सडक मर्मत सुधार	कि मि	0.733	500.000	500.000			100								
	जम्मा			2,682.09	2,027.47	654.63										
बडा नं. ७																
१	उज्जवल टोल विकास सस्थाको ६७५ मी अधुरो सडक पिच निर्माण	कि मि	0.440	3,340.29	1,847.81	1,492.48		10								
२	सृजना टोल अन्तगत प्रथम मार्ग सडक पिच निर्माण	कि मि	0.190	959.48	479.74	479.74		40								

तयार गर्ने:- विश्व राज भण्डारी
पद:- सब-इन्जिनियर
मिति:-

जांच गर्ने: ई कृष्ण बहादुर मल्ल ठकुरी
पद:- ईन्जिनियर

प्रमाणित गर्ने:- महेश बराल
पद:-कार्यकारी अधिकृत

भरतपुर उप महानगरपालिका कार्यालय
भरतपुर, चितवन

वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम
आ.व. २०७२/०७३

तेस्रो चौमासिक तथा बार्षिक प्रगती विवरण

सि.नं.	योजना / कार्यक्रमको नाम	इकाई	बार्षिक भौतिक लक्ष्य	बार्षिक बजेट	उप महानगरपालिका बजेट	जनसहभागिता रकम	अन्य	प्रगती प्रतिशत	कार्य सञ्चान हुने स्थान	लाभान्वित वर्ग						कैफियत
										पिछाडिएको वर्ग			अन्य			
										पुरुष	महिला	बालबालिका	पुरुष	महिला	बालबालिका	
३	विशाल चोक देखी पश्चिम टाउन Planning सम्म सडक पिच निर्माण	कि मि	0.275	2,181.70	1,090.85	1,090.85		60								
	जम्मा			6,481.46	3,418.40	3,063.06										
बडा नं. ८																
१	आदर्श चोक देखि दक्षिण पण्डे घुम्ती सम्म सडक पिच मर्मत	व मि	2,410	1,182.33	852.33	330.00		100								
२	दुर्गा बहादुर चोकधर्म चोक बाट पुर्ब दराई टोल हुदै तिनतले चोक जाने बाटो सडक पिच निर्माण	कि मि		3,060.678	1,530.34	1,530.34		100								
३	बन्देवी बाट सल्यानी सामुदायीक वन कार्यालय सम्म पिच निर्माण	कि मि	0.185	840.00	420.00	420.00		30								
	जम्मा			805,083.01	402,802.67	402,280.34										
बडा नं. ९																
१	बसपार्क साँधको दक्षिण तर्फ पुर्व पश्चिम बाटो सडक पिच निर्माण	कि मि		686.68	343.34	343.34		100								
२	शान्तिपथ स्व. शिवलाल कँडेलको घर चोक देखि पूर्व दधिराम कँडेलको घर सम्म पिच निर्माण	कि मि		1,600.00	800.00	800.00		100								
३	आर्दस टोल स्थित गणेश मार्ग पिच निर्माण	कि मि	0.250	1,182.33	465.33	717.00		100								
४	मिलनचोक देखि दक्षिण पञ्चशिल गुम्वा चोक सम्म सडक मर्मत	व मि	680	750.00	525.00	225.00		100								
५	तिनतले चोक बाट काडाघारी केरडगा डेन तर्फको बाटो स्तरीय ग्राभेल	कि मि		325,000.00	325,000.00			100								
	जम्मा			329,219.01	327,133.67	2,085.34										
बडा नं. १०																
१	नमुना टोल लक्ष मार्ग सडक पिच	कि मि	0.212	1,062.88	531.44	531.44		40								

तयार गर्ने:- विश्व राज भण्डारी
पद:- सब-इन्जिनियर
मिति:-

जांच गर्ने: ई कृष्ण बहादुर मल्ल ठकुरी
पद:- ईन्जिनियर

प्रमाणित गर्ने:- महेश बराल
पद:-कार्यकारी अधिकृत

भरतपुर उप महानगरपालिका कार्यालय
भरतपुर, चितवन

वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम
आ.व. २०७२/०७३

तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगती विवरण

सि.नं.	योजना / कार्यक्रमको नाम	इकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक बजेट	उप महानगरपालिका बजेट	जनसहभागिता रकम	अन्य	प्रगती प्रतिशत	कार्य सञ्चान हुने स्थान	लाभान्वित वर्ग						कैफियत
										पिछाडिएको वर्ग			अन्य			
										पुरुष	महिला	बालबालिका	पुरुष	महिला	बालबालिका	
२	स्याउली बजार सविन मार्ग सडक पिच	कि मि	0.371	972.42												
३	नहर टोल भरत रेग्मीको घर लाईन सडक सडक पिच	कि मि	0.173	1,060.67	530.34			10								
४	कृषि बिकाश गल्ली सडक पिच पुनः निर्माण	कि मि		2,604.51	1,302.25	1,302.25		10								
५	स्याउली बजार मिलेनियम क्याम्पस चोक देखी विधुत चोक हुदै भरतपुर मा.वी. भएर बाईपास निस्कने बाटो सडक पिच पुनः निर्माण	कि मि	0.134	1,449.98												
६	विरेन्द्र क्याम्पस पछाडीका ७ ओटा टोल मा एकीकृत ढलको संभाव्यता अध्ययन	कि मि	3.50	300.00	300.00			100								
७	ओम शान्ती टोलको भवन बाट शिखर चोक निस्कने बाटो ढल निर्माण	कि मि	0.104	578.61				10								
	जम्मा			8,029.07	2,664.03	1,833.69										
बडा नं. ११																
१	नवजागृति चक्रपथ ५०० मी सडक पिच निर्माण	कि मि	0.472	3,500.00	2,040.00	1,460.00		40								
२	वसेनी बजार देखी सिदिविनायक मा.वी. सम्म २०० मी सडक पिच निर्माण	कि मि	0.227	1,745.97	1,274.49	471.48		40								
४	नयां किरण मा.वी देखी पोखरी चोक सम्म (मर्मत)	कि मि		1,000.00	700.00	300.00										
५	बाईपास देखी गणेशस्थान मन्दिर सम्म सडक मर्मत	ब मि	667	600.00	600.00			100								
६	बडा कार्यालय देखी वरपिपल चोक सम्म सडक मर्मत	कि मि	0.216	1,077.45	754.45	323.00		100								
७	पुरानो शान्ती विध्या मन्दिर कामना टोलको पिच बाटोमा हयूमपाईप निकालेर कल्भर्ट निर्माण	वटा	1.00	160.00	160.00											
	जम्मा			8,083.41	5,528.94	2,554.48										
बडा नं. १२																
१	आधार नर्सरीचोकबाट धनगाडा मन्दिर हुदै टंक रिमालको घर हुदै पश्चिम(मिलचोक) नौरगे सम्म सडक पिच निर्माण	कि मि	0.325	1,700.00	1,050.00	650.00		90								

तयार गर्ने:- विश्व राज भण्डारी
पद:- सब-ईन्जिनियर
मिति:-

जांच गर्ने: ई कृष्ण बहादुर मल्ल ठकुरी
पद:- ईन्जिनियर

प्रमाणित गर्ने:- महेश बराल
पद:-कार्यकारी अधिकृत

भरतपुर उप महानगरपालिका कार्यालय
भरतपुर, चितवन

वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम

आ.व. २०७२/०७३

तेस्रो चौमासिक तथा बार्षिक प्रगती विवरण

सि.नं.	योजना / कार्यक्रमको नाम	इकाई	बार्षिक भौतिक लक्ष्य	बार्षिक बजेट	उप महानगरपालिका बजेट	जनसहभागिता रकम	अन्य	प्रगती प्रतिशत	कार्य सञ्चान हुने स्थान	लाभान्वित वर्ग						कैफियत
										पिछाडिएको वर्ग			अन्य			
										पुरुष	महिला	बालबालिका	पुरुष	महिला	बालबालिका	
३	११ र १२ को घोल बजार देखी आधार नर्सरी पिच पुनः निर्माण	कि मि	0.425	5,135.00	3,594.50	1,540.50		10								
४	वसन्तचोकवाट उत्तर गौरी भक्त वाग्लेको घर सम्म पिच मर्मत	कि मि	0.230	200.00												
५	पोखरेली टोल सर्य कार्कीको घरदेखी जागृत चोक सम्म पिच मर्मत	कि मि	0.516	2,135.00	1,494.50	640.50		10								
	जम्मा			9,170.00	6,139.00	2,831.00										
वडा नं. १३																
१	मुनाल चोक देखी उत्तर विज्ञान शाहको घरहुदै रत्न प्रसाद सापकोटाको घर सम्म सडक पिच निर्माण	कि मि		2,725.52	1,635.31	1,090.21		10								
२	वडा नं. १३ अर्न्तगत लेखनाथ सुवेदीको घर बाट वयलहोप हुदै उत्तर आनन्द चाक तिवारी घर सम्म र वडा कार्यालय १३ देखी उत्तर निलकण्ठ अधिकारी को घर सम्म सडक मर्मत	कि मि		772.00	540.40	231.60		10								
३	कैलाश नगर खानेपानी पाइप विस्तार	कि मि		600.00												
४	आनन्दपुर खानेपानी पाइप विस्तार	कि मि	1.230	604.23				40								
५	रा.प्रा.वि आनन्दपुर जाने बाटो पिच निर्माण	कि मि	0.285	1,800.86	1,193.36	607.50										
	जम्मा			6,502.60	3,369.07	1,929.31										
वडा नं. १४																
१	राजु श्रेष्ठको घर देखि दक्षिण तर्फ मिलिजुली फर्नीचर १३ र १४ सिमाना सडक पिच निर्माण	कि मि	0.180	1,032.67	619.60	413.07		100								
२	फुलबारि चोक देखि पश्चीम त्रिवेणि चोक सम्म सडक मर्मत	व मि	1,485	1,312.68	1,097.68	215.00		100								
३	विकास चोक देखि स्वमी चौतार सम्म सडक मर्मत	व मि	1,500	820.64	574.45	246.19		100								

तयार गर्ने:- विश्व राज भण्डारी
पद:- सब-इन्जिनियर
मिति:-

जांच गर्ने: ई कृष्ण बहादुर मल्ल ठकुरी
पद:- इन्जिनियर

प्रमाणित गर्ने:- महेश बराल
पद:-कार्यकारी अधिकृत

भरतपुर उप महानगरपालिका कार्यालय
भरतपुर, चितवन

वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम
आ.व. २०७२/०७३

तेस्रो चौमासिक तथा बार्षिक प्रगती विवरण

सि.नं.	योजना / कार्यक्रमको नाम	इकाई	बार्षिक भौतिक लक्ष्य	बार्षिक बजेट	उप महानगरपालिका बजेट	जनसहभागिता रकम	अन्य	प्रगती प्रतिशत	कार्य सञ्चान हुने स्थान	लाभान्वित वर्ग						कैफियत
										पिछाडिएको वर्ग			अन्य			
										पुरुष	महिला	बालबालिका	पुरुष	महिला	बालबालिका	
४	टाईगर चोक देखी उत्तर पिच सम्म सडक पिच मर्मत	कि मि		300.00												
५	सिताराम चोक देखी १३ नं सिमाना तर्फको बाटो पिच निर्माण	कि मि		965.00												
	जम्मा			4,431.00	2,291.73	874.26										
वडा नं. १५																
१	वडा नं. १३ को सिमाना रामपुर सडक काजीमान श्रेष्ठको घर देखि उत्तर जानकीचोक हुँदै जगन्नाथ चोक ग्राभेल गर्ने कार्य	घ मि		225.00	225.00											
२	वडा नं. १३ को सिमाना देखि पश्चिम तर्फ विश्व प्रकाश स्कूल हुँदै मंगलपुर नि.मा.वि. सम्म ग्राभेल गर्ने कार्य	घ मि		150.00	150.00											
३	मंगलपुर बजार बाट उत्तर तर्फ गा.वि.स. चोक सम्म ग्राभेल गर्ने कार्य	घ मि		150.00	150.00											
४	दण्डपाणी सापकोटाको घर देखि दक्षिण तर्फ औषधी Factory हुँदै धार्ने चोक ग्राभेल गर्ने कार्य	घ मि		150.00	150.00											
५	मंगलपुर बजार बाट चौतारीटोल हुँदै राज कुमार दराइ घर सम्म ग्राभेल गर्ने कार्य	घ मि		125.00	125.00											
६	नमुनाचोक देखि शितलचोक सम्म ग्राभेल गर्ने कार्य	घ मि		100.00	100.00											
७	श्रीसर को घर देखि पश्चिम तर्फ गा.वि.स. चोक ग्राभेल गर्ने कार्य	घ मि		100.00	100.00											
	जम्मा			1,000.00	1,000.00											
वडा नं. १६																
१	प्रेम अधिकारीको घर देखि उत्तर मोहनपुर नि.मा.वि. सडक सम्म मर्मत सुधार	घ मि		150.00	150.00											

तयार गर्ने:- विश्व राज भण्डारी
पद:- सब-इन्जिनियर
मिति:-

जांच गर्ने: ई कृष्ण बहादुर मल्ल ठकुरी
पद: ईन्जिनियर

प्रमाणित गर्ने:- महेश बराल
पद:-कार्यकारी अधिकृत

भरतपुर उप महानगरपालिका कार्यालय
भरतपुर, चितवन

वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम
आ.व. २०७२/०७३

तेस्रो चौमासिक तथा बार्षिक प्रगती विवरण

सि.नं.	योजना / कार्यक्रमको नाम	इकाई	बार्षिक भौतिक लक्ष्य	बार्षिक बजेट	उप महानगरपालिका बजेट	जनसहभागिता रकम	अन्य	प्रगती प्रतिशत	कार्य सञ्चान हुने स्थान	लाभान्वित वर्ग						कैफियत
										पिछाडिएको वर्ग			अन्य			
										पुरुष	महिला	बालबालिका	पुरुष	महिला	बालबालिका	
२	काप्रेघाट देखि भानुचोक सम्म सडक सम्म मर्मत सुधार	घ मि		150.00	150.00											
३	नवीन चोक देखि घुम्ती चोक सम्म सडक मर्मत सुधार	घ मि		200.00	200.00											
४	फर्निचर लक्ष्मण कामी उत्रर दाहालचोक सम्म सडक मर्मत सुधार	घ मि		75.00	75.00											
५	विभिन्न सडक हुयुम पाईप खरिदको लागी	र मि		200.00	200.00											
६	वडा कार्यलय चोक देखि फुर्ती चोक ग्रेडर लगाएर सम्माउने	घ मि		75.00	75.00											
७	नारायणी नदी किनार धोन्डे समिल तटबन्धन	घ मि		150.00	150.00			100								
		जम्मा		1,000.00	1,000.00											
वडा नं. १७																
१	डोले चोक गोविन्दचोक सडक मर्मत	घ मि		125.00	125.00											
२	डोले चोक चिसापानीचोक सडक मर्मत	घ मि		125.00	125.00											
३	चाडमारे चोक तारानाथ चोक सम्म सडक मर्मत	घ मि		75.00	75.00											
४	लम्जुग चोक चिरन्जीवीचोक सडक मर्मत	घ मि		75.00	75.00											
५	रेग्मी चोक खरेलको घर बटो मर्मत	घ मि		50.00	50.00											
६	सितलचोक मर्तिघोल बटो मर्मत	घ मि		50.00	50.00											
७	बेलचोक गणेशथान बाटो मर्मत	घ मि		75.00	75.00											
८	नि.मा.वि. ब्रमपु भौतिक निर्माण सुधार	वटा	1	150.00	150.00			100								
९	रा.नि.मा. वि. सरणपुर भौतिक निर्माण	वटा	1	150.00	150.00			100								
१०	शान्ती सामुदायीक स्वस्थ्य केन्द्र	वटा	1	50.00	50.00			100								
११	वाडाको खेलकुद विकासका लागी पुर्वाधार निर्माण	वटा	1	75.00	75.00			100								

तयार गर्ने:- विश्व राज भण्डारी
पद:- सब-इन्जिनियर
मिति:-

जांच गर्ने: ई कृष्ण बहादुर मल्ल ठकुरी
पद:- ईन्जिनियर

प्रमाणित गर्ने:- महेश बराल
पद:-कार्यकारी अधिकृत

भरतपुर उप महानगरपालिका कार्यालय
भरतपुर, चितवन

वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम
आ.व. २०७२/०७३

तेस्रो चौमासिक तथा बार्षिक प्रगती विवरण

सि.नं.	योजना / कार्यक्रमको नाम	इकाई	बार्षिक भौतिक लक्ष्य	बार्षिक बजेट	उप महानगरपालिका बजेट	जनसहभागिता रकम	अन्य	प्रगती प्रतिशत	कार्य सञ्चान हुने स्थान	लाभान्वित वर्ग						कैफियत
										पिछाडिएको वर्ग			अन्य			
										पुरुष	महिला	बालबालिका	पुरुष	महिला	बालबालिका	
		जम्मा		1,000.00	1,000.00											
वडा नं. १८																
१	देवीचोकबाट लफ्टनडाडा सम्म सडक मर्मत सुधार	घ मि		275.00	275.00											
२	बौध वाट धोवी पुल सम्म सडक मर्मत	घ मि		225.00	225.00											
३	विजयनगर चोक देखी खयरघारी सम्म सडक मर्मत	घ मि		75.00	75.00											
४	दुर्गा शेष कान्त उ. मा. वि. भौतिक निर्माण	वटा	1	125.00	125.00			100								
५	बसुन्धरा सामुदायीक रा प्रा वि फर्निचर खरीद	वटा	1	75.00	75.00			100								
६	खोप केन्द्र भवन मर्मत	वटा	1	50.00	50.00			100								
७	वडाका विभिन्न स्थानमा हयूम पाईप खरीद	र मि		125.00	125.00											
८	वाडाको खेलकुद विकासका लागि पुर्वाधार निर्माण	वटा		50.00	50.00											
		जम्मा		1,000.00	1,000.00											
वडा नं. १९																
१	रा प्रा वि गोपाल गञ्ज बाट दक्षिण देबौ रमणको घर हुदै भरत चोक सम्म सडक मर्मत	कि मि		200.00	200.00											
२	मनकामना चोक बाट पुर्व छ मुखे चोक सम्मको बाटो सडक मर्मत	कि मि		300.00	300.00											
३	गोपाल गंजको सन्ना बगैचा बाट उत्तर खगेरी नहरमा कल्भर्ट निर्माण	वटा	1	800.00	800.00											
४	श्रीपुर मा.वी.पुर्व पट्टी रहेको विध्यालयको जग्गालाई खेल मैदान निर्माण	वटा	1	200.00	200.00											
५	सावीक फुलवारी गा.वी.स. का सबै बाटाहरु मर्मत सुधार	वटा		100.00	100.00											

तयार गर्ने:- विश्व राज भण्डारी
पद:- सब-इन्जिनियर
मिति:-

जांच गर्ने: ई कृष्ण बहादुर मल्ल ठकुरी
पद:- ईन्जिनियर

प्रमाणित गर्ने:- महेश बराल
पद:-कार्यकारी अधिकृत

भरतपुर उप महानगरपालिका कार्यालय
भरतपुर, चितवन

वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम
आ.व. २०७२/०७३

तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगती विवरण

सि.नं.	योजना / कार्यक्रमको नाम	इकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक बजेट	उप महानगरपालिका बजेट	जनसहभागिता रकम	अन्य	प्रगती प्रतिशत	कार्य सञ्चान हुने स्थान	लाभान्वित वर्ग						कैफियत
										पिछाडिएको वर्ग			अन्य			
										पुरुष	महिला	बालबालिका	पुरुष	महिला	बालबालिका	
				जम्मा	1,600.00	1,600.00										
वडा नं. २०																
१	वडा नं २९ को वरौजी सिमाबाट पूर्व वडा नं २० को पारिजात चोक हिमालय दण्डपानी न्योपाने, उ मा वि पाखुरि चोक हुदै वडा नं २१ को पीपल टांडि सम्म ग्राभेल गर्ने कार्य	घ मि		300.00	300.00											
२	वडा नं २० को सिमाना बाबुराम जमरकट्टेलको घर चोक बाट दक्षिण पाखुरि बाट हुदै कामेश्वर शिबालय मन्दिर बाट पूर्व तिर्थराज पोडेलको घर चोक बाट दक्षिण दराई टोल हुदै जस्किलो युवा क्लब सम्म सडक ग्राभेल गर्ने कार्य	घ मि		400.00	400.00											
३	वडा नं २१ को सिमाना बाट दक्षिण नन्दु पण्डीतको सिमाना विच को बाटो कीरण चोक हुदै भवानी दवाडीको घरचोक बाट पर्व हीमराज दवाडीको घरदेखी दक्षिण केशव दुङ्गाना को घर सम्म बाटो ग्रावेल	घ मि		300.00	300.00											
				जम्मा	1,000.00	1,000.00										
वडा नं. २१																
१	५० फिट बाटो देखि सल्लमणि न्योपाने घर जग्गा हुदै बालकृष्ण तिमिल्सिनाको जग्गा बाट पूर्व दक्षिण देबे ज्योती नि मा वि बाट डिल बहादुर वि क को घर सम्म सडक ग्राभेल गर्ने	घ मि		150.00	150.00											
२	मोक्ति चोक बाट पूर्व पराजुली चोक हुदै जडगल सिमाना सम्म सडक ग्राभेल गर्ने कार्य	घ मि		150.00	150.00											
३	केरुङ्गाको पुल बाट पूर्व गीता नगर बजार हुदै खगेरी मूल नहरको बाटो हुदै देबनेगर रेञ्च पोष्ट पूर्व बीसहजारि ताल सम्म सडक ग्राभेल गर्ने कार्य	घ मि		150.00	150.00											

तयार गर्ने:- विश्व राज भण्डारी
पद:- सब-इन्जिनियर
मिति:-

जांच गर्ने: ई कृष्ण बहादुर मल्ल ठकुरी
पद:- ईन्जिनियर

प्रमाणित गर्ने:- महेश बराल
पद:- कार्यकारी अधिकृत

भरतपुर उप महानगरपालिका कार्यालय
भरतपुर, चितवन

वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम
आ.व. २०७२/०७३

तेस्रो चौमासिक तथा बार्षिक प्रगती विवरण

सि.नं.	योजना / कार्यक्रमको नाम	इकाई	बार्षिक भौतिक लक्ष्य	बार्षिक बजेट	उप महानगरपालिका बजेट	जनसहभागिता रकम	अन्य	प्रगती प्रतिशत	कार्य सञ्चान हुने स्थान	लाभान्वित वर्ग						कैफियत
										पिछाडिएको वर्ग			अन्य			
										पुरुष	महिला	बालबालिका	पुरुष	महिला	बालबालिका	
४	उत्तर खगेरी मुल नहर ३ नं साखा पुर्वभाग नहर हुदै अमर ज्योति बोडीड हुदै दक्षीण पिताम्बर मिश्रको घर सम्म सडक ग्राभेल गर्ने कार्य	घ मि		150.00	150.00											
५	केपा चोक देखी दक्षीण इन्द्र पन्त को घर सम्म सडक ग्राभेल गर्ने कार्य	घ मि		100.00	100.00											
६	शालीकराम धितालको घर बाट दक्षीण खगेरी नहर हुदै राजेन्द्रनाथ अधीकारी घर बाट ओमनारायण श्रेष्ठको घर सम्मको बाटो सडक ग्राभेल गर्ने कार्य	घ मि		100.00	100.00											
७	केदार नाथ पोखेलको घर बाट पुर्व देवेन्द्र प्रताप खाणको घर हुदै जंगल सीमाना सिब मन्दिर सम्मको बाटो सडक ग्राभेल गर्ने कार्य	घ मि		100.00	100.00											
८	आकृति मार्ग बाट दक्षीण सिवहरी चोक सम्मको बाटो सडक ग्राभेल गर्ने कार्य	घ मि		100.00	100.00											
			जम्मा	1,000.00	1,000.00											
बडा नं. २२																
१	सिता थापाको घर देखि उत्तर सन बहादुरको घर सम्म ५०० मी सडक ग्राभेल गर्ने कार्य	घ मि		100.00	100.00											
२	आकृति चोक देखि उत्तर पुरुषोत्तम पौडेलको घर सम्म करिब १५०० मी सडक ग्राभेल गर्ने कार्य	घ मि		100.00	100.00											
३		घ मि		150.00	150.00											
४	सिंह बहादुर को घरदेखी उत्तर हीम बहादुर नेपाली को घर सम्म सडक ग्राभेल गर्ने कार्य	घ मि		75.00	75.00											
५	खड्ग बहादुर भुजेलको घर देखी उत्तर १३ नं सिमाना सम्म सडक ग्राभेल गर्ने कार्य	घ मि		75.00	75.00											

तयार गर्ने:- विश्व राज भण्डारी
पद:- सब-इन्जिनियर
मिति:-

जांच गर्ने: ई कृष्ण बहादुर मल्ल ठकुरी
पद:- ईन्जिनियर

प्रमाणित गर्ने:- महेश बराल
पद:- कार्यकारी अधिकृत

भरतपुर उप महानगरपालिका कार्यालय
भरतपुर, चितवन

वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम
आ.व. २०७२/०७३

तेस्रो चौमासिक तथा बार्षिक प्रगती विवरण

सि.नं.	योजना / कार्यक्रमको नाम	इकाई	बार्षिक भौतिक लक्ष्य	बार्षिक बजेट	उप महानगरपालिका बजेट	जनसहभागिता रकम	अन्य	प्रगती प्रतिशत	कार्य सञ्चान हुने स्थान	लाभान्वित वर्ग						कैफियत
										पिछाडिएको वर्ग			अन्य			
										पुरुष	महिला	बालबालिका	पुरुष	महिला	बालबालिका	
६	दुर्गा बहादुर थापाको घर देखी उत्तर कृष्ण प्रसाद पौडेल लको घर सम्म सडक ग्रावेल गर्ने कार्य	घ मि		75.00	75.00											
७	मन प्रसाद गौचनको घर देखी उत्तर उन्नत गाई स्रोत केन्द्र सम्म सडक ग्रावेल गर्ने कार्य	घ मि		50.00	50.00											
८	नारायण अधिकारीको घर देखी उत्तर लाल सापकोटाको घर सम्म सडक ग्रावेल गर्ने कार्य	घ मि		100.00	100.00											
९	मिलिजुली टोल देखी उत्तर ईन्द्रपुरी चोक सम्म सडक ग्रावेल गर्ने कार्य	घ मि		75.00	75.00											
१०	खगेरी नहर देखी उत्तर हुदै सान्ती चोक सम्म सडक ग्रावेल गर्ने कार्य	घ मि		75.00	75.00											
११	लिला बल्लव न्यौपाने को घर देखी पुर्व नव ज्योति चोक सम्म सडक ग्रावेल गर्ने कार्य	घ मि		75.00	75.00											
१२	वि.पी. चोक देखी पुर्व हरी बाबु को घर सम्म सडक मर्मत	घ मि		50.00	50.00											
			जम्मा	1,000.00	1,000.00											
बडा नं. २३																
१	सूर्यनगर सिकारी डांडा चोक बाट पुर्व शिवनगर हुदै वडा नं २४ राधापुर कालिका मन्दिर सिमाना खगेरी नहरको पुल सम्म ग्रावेल गर्ने कार्य	घ मि		200.00	200.00											
२	सानो गणेश गज्ज कृष्णलाल सापकोटा घर चोक देखि उत्तर मिल डांडा हुदै जयनगर खगेरी नहर फुलबारी सिमाना सम्म ग्रावेल गर्ने कार्य	घ मि		125.00	125.00											

तयार गर्ने:- विश्व राज भण्डारी
पद:- सब-ईन्जिनियर
मिति:-

जांच गर्ने: ई कृष्ण बहादुर मल्ल ठकुरी
पद: ईन्जिनियर

प्रमाणित गर्ने:- महेश बराल
पद:-कार्यकारी अधिकृत

भरतपुर उप महानगरपालिका कार्यालय
भरतपुर, चितवन

वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम
आ.व. २०७२/०७३

तेस्रो चौमासिक तथा बार्षिक प्रगती विवरण

सि.नं.	योजना / कार्यक्रमको नाम	इकाई	बार्षिक भौतिक लक्ष्य	बार्षिक बजेट	उप महानगरपालिका बजेट	जनसहभागिता रकम	अन्य	प्रगती प्रतिशत	कार्य सञ्चान हुने स्थान	लाभान्वित वर्ग						कैफियत
										पिछाडिएको वर्ग			अन्य			
										पुरुष	महिला	बालबालिका	पुरुष	महिला	बालबालिका	
३	सावीक पटिहानी गा.वी.स.को सिमाना देखी उत्तर भगवान पुर वडा भवन जयनगर हुदै रामपुर बजार सम्म जाने बाटो ग्रावेल गर्ने कार्य	घ मि		100.00	100.00											
४	नारायणी न.पा. र चित्रवन न. पा. को सिमा संकर चोक देखी उत्तर पूर्व वडा नं. २३ को उत्तर सिमाना तर्फको बाटो सुर्यनगर घुमाउने चौतारा मिल डाडा हुदै फुलवारी सीमाना सम्मको बाटो मर्मत सुधार	घ मि		200.00	200.00											
५	सावीक पटिहानी गा.वी.स.को सिमाना देखी उत्तर हनुमान नगर स्कुल वडा नं २३ र २४ को सीमाना जयनगर हुदै रामपुर क्याम्पसको पूर्व तर्फ मेघौली भरतपुर रोड सम्मको बाटो ग्रावेल गर्ने कार्य	घ मि		125.00	125.00											
६	जयनगर लला चोक देखी पश्चिम घुमाउने चौतारा सम्म र जयनगरको सिमानाका बाटा हरु ग्रावेल गर्ने कार्य	घ मि		50,000.00	50,000.00											
		जम्मा		50,750.00	50,750.00											
वडा नं. २४																
१	शिव पञ्चायन मन्दिर बाट पूर्व गौचरणकोको उत्तर पट्टिबाट राधापुर कालिका मन्दिर हुदै कालिका मन्दिरको दक्षिणबाट पूर्व २२ नं वडा सिमाना सम्म सडक ग्राभेल	घ मि		100.00	100.00											
२	लमजुड चोक बाट ज्योती चोक सम्मको बाटो ग्रावेल गर्ने कार्य	घ मि		100.00	100.00											
३	गुणराज चोक बाट पौडेल चोक सम्मको बाटो ग्रावेल गर्ने कार्य	घ मि		100.00	100.00											

तयार गर्ने:- विश्व राज भण्डारी
पद:- सब-ईन्जिनियर
मिति:-

जांच गर्ने: ई कृष्ण बहादुर मल्ल ठकुरी
पद: ईन्जिनियर

प्रमाणित गर्ने:- महेश बराल
पद:-कार्यकारी अधिकृत

भरतपुर उप महानगरपालिका कार्यालय
भरतपुर, चितवन

वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम
आ.व. २०७२/०७३

तेस्रो चौमासिक तथा बार्षिक प्रगती विवरण

सि.नं.	योजना / कार्यक्रमको नाम	इकाई	बार्षिक भौतिक लक्ष्य	बार्षिक बजेट	उप महानगरपालिका बजेट	जनसहभागिता रकम	अन्य	प्रगती प्रतिशत	कार्य सञ्चान हुने स्थान	लाभान्वित वर्ग						कैफियत
										पिछाडिएको वर्ग			अन्य			
										पुरुष	महिला	बालबालिका	पुरुष	महिला	बालबालिका	
४	जयनेपाल चोक बाट लामिछाने चोक सम्म ग्रावेल गर्ने कार्य	घ मि		100.00	100.00											
५	एकता चोक बाट लम्साल चोक सम्म ग्रावेल गर्ने कार्य	घ मि		100.00	100.00											
६	भवना चोक बाट खगेरी सिचाईको ६ नं. साखाको मुहान सम्म ग्रावेल गर्ने कार्य	घ मि		75.00	75.00											
७	विभिन्न स्थानमा हयूम पाईप खरीद	र मि		100.00	100.00											
८	शिवनगर खगेरी मुल नहरको पुल मर्मत	वटा		125.00	125.00											
		जम्मा		800.00	800.00											
वडा नं. २५																
१	नि मा बि हनुमान नगरको अधुरो पुस्तकालय निर्माण	वटा		150.00	150.00											
२	बरको बोट चोकबाट दक्षिण वडा न २९ को सिमान सम्म ग्राभेल गर्ने	घ मि		100.00	100.00											
३	बीरेन्द्र चोक बाट नि मा वि शान्तिपुर पटिहानी हुदै जाने बाटो ग्राभेल गर्ने	घ मि		100.00	100.00											
४	अधुरो कल्भर्ट निर्माण	वटा	1	150.00	150.00											
५	त्रिथ न्यौपानेको घर बाट भिमसेन नगर सम्म बाटो मर्मत संभार	घ मि		100.00	100.00											
६	वडाका विभिन्न स्थानमा हयूम पाईप खरीद	र मि		100.00	100.00											
७	विपन्न एवं दलित बर्गलाई वडाको सिफारीसमा खानेपानी धारा तथा शौचालय सामग्री उपलब्ध गराउने	वटा	1	100.00	100.00											
		जम्मा		800.00	800.00											
वडा नं. २६																

तयार गर्ने:- विश्व राज भण्डारी
पद:- सब-इन्जिनियर
मिति:-

जांच गर्ने: ई कृष्ण बहादुर मल्ल ठकुरी
पद:- ईन्जिनियर

प्रमाणित गर्ने:- महेश बराल
पद:-कार्यकारी अधिकृत

भरतपुर उप महानगरपालिका कार्यालय
भरतपुर, चितवन

वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम
आ.व. २०७२/०७३

तेस्रो चौमासिक तथा बार्षिक प्रगती विवरण

सि.नं.	योजना / कार्यक्रमको नाम	इकाई	बार्षिक भौतिक लक्ष्य	बार्षिक बजेट	उप महानगरपालिका बजेट	जनसहभागीता रकम	अन्य	प्रगती प्रतिशत	कार्य सञ्चान हुने स्थान	लाभान्वित वर्ग						कैफियत
										पिछाडिएको वर्ग			अन्य			
										पुरुष	महिला	बालबालिका	पुरुष	महिला	बालबालिका	
१	पटिहानी बजार देखि चर्च बोटे टोल राप्ती सम्म तथा चर्च देखि पुर्व तर्फ कृष्ण पंसाद ढकालको घर सम्म ग्राभेल गर्ने	घ मि		100.00	100.00											
२	वनकटा चोक देखि थारु गाउँ हुँदै घटगाई सम्म ग्राभेल गर्ने	घ मि		50.00	50.00											
३	वनकटा चोक देखि थारु गाउँ हुँदै पटलहरा बालकृष्णको घर सम्म ग्राभेल गर्ने	घ मि		75.00	75.00											
४	बालकृष्णको घरदेखि पटलहरा थारु गाउँ हुँदै टेक परियारको घर सम्म ग्राभेल गर्ने	घ मि		50.00	50.00											
५	नेपाल रेडक्रस सोसाईटी पटिहानी भवन भौतिक निर्माण सुधार	वटा		100.00	100.00											
६	पटिहानी उप स्वस्थ चौकी भवन भौतिक निर्माण सुधार	वटा		50.00	50.00											
७	बडाका विभिन्न स्थानमा हयूम पाईप खरीद	र मि		150.00	150.00											
८	बोटेटोलको स्वारी खोलामा घडगाई जोडने कल्भर्ट निर्माण	वटा	1	225.00	225.00											
			जम्मा	800.00	800.00											
वडा नं. २७																
१	टाउनचोक गणेश पौडेलको घर देखि उत्तर गुरुज्यू टोल हुँदै अमर उ. मा. वि. बाट पश्चिम राम मन्दिर सम्म ग्राभेल गर्ने	घ मि		250.00	250.00											
२	मनमाया नेपालीको घर देखि भदै बहादुर पराजुलीको घर सम्म ग्राभेल गर्ने	घ मि		50.00	50.00											

तयार गर्ने:- विश्व राज भण्डारी
पद:- सब-इन्जिनियर
मिति:-

जांच गर्ने: ई कृष्ण बहादुर मल्ल ठकुरी
पद:- ईन्जिनियर

प्रमाणित गर्ने:- महेश बराल
पद:-कार्यकारी अधिकृत

भरतपुर उप महानगरपालिका कार्यालय
भरतपुर, चितवन

वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम
आ.व. २०७२/०७३

तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगती विवरण

सि.नं.	योजना / कार्यक्रमको नाम	इकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक बजेट	उप महानगरपालिका बजेट	जनसहभागिता रकम	अन्य	प्रगती प्रतिशत	कार्य सञ्चान हुने स्थान	लाभान्वित वर्ग						कैफियत
										पिछाडिएको वर्ग			अन्य			
										पुरुष	महिला	बालबालिका	पुरुष	महिला	बालबालिका	
३	मुक्तराजको चोक बाट ७ नं. मधुपुरी जाने बाटो पनें केरुङ्गा घोलको पुल मर्मत	घ मि		100.00	100.00											
४	खगेरी सिचाई शाखा न. ३ को १७ नं. साईफन देखी कुमीया चोक हुदै अ उ मा वी क्लो लाईनिङ्ग	कि मि		100.00	100.00											
५	अमर उ मा वी मा प्राविधिक शिक्षाको प्रयोग शाला निमार्ण	वटा		150.00	150.00											
६	पशुसेवा उपकेन्द्रमा भवन मर्मत सुधार	वटा	1	100.00	100.00											
७	कृषी चोक बाट प्रदिप वरालको घर सम्म ग्राभेल गर्ने	घ मि		50.00	50.00											
		जम्मा		800.00	800.00											
वडा नं. २८																
१	कालिचोक बाट ब्रहपुरि प्रा वि मा वि हुदै घटगाई चोक सम्म बटो ग्राभेल गर्ने	घ मि		250.00	250.00											
२	धनौजि चोक देखि मा वि गंगा नगर हुदै सितामाई पर्यटक मुल सडकमा जोडिने साखा बाटाहरूमा ग्राभेल गर्ने	घ मि		250.00	250.00											
३	रा.प्रा.वी. ब्रहपुरि भवन भौतिक मर्मत सुधार	वटा		100.00	100.00											
४	गंगानगर टाडी खेल मैदान निमार्ण	वटा		50.00	50.00											
५	सितामाई घोलको कृष्ण बहादुर वि.क. घर नजिकको घोलमा हयूम पाईप कल्भर्ट निमार्ण	र मि	1	100.00	100.00											
६	ब्रमपरी र गंगानगर टाडीको सुख्खा ग्रस्त क्षेत्रमा तरकारी खेती गर्न Boring निमार्ण गर्न	वटा	1	50.00	50.00											
		जम्मा		800.00	800.00											
वडा नं. २९																

तयार गर्ने:- विश्व राज भण्डारी
पद:- सब-ईन्जिनियर
मिति:-

जांच गर्ने: ई कृष्ण बहादुर मल्ल ठकुरी
पद: ईन्जिनियर

प्रमाणित गर्ने:- महेश बराल
पद:-कार्यकारी अधिकृत

भरतपुर उप महानगरपालिका कार्यालय
भरतपुर, चितवन

वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम
आ.व. २०७२/०७३

तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगती विवरण

सि.नं.	योजना / कार्यक्रमको नाम	इकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक बजेट	उप महानगरपालिका बजेट	जनसहभागिता रकम	अन्य	प्रगती प्रतिशत	कार्य सञ्चान हुने स्थान	लाभान्वित वर्ग						कैफियत
										पिछाडिएको वर्ग			अन्य			
										पुरुष	महिला	बालबालिका	पुरुष	महिला	बालबालिका	
१	खेम तिमिल्लीनाको घर देखि नि. मा. वि. सुन्दरवस्ती हुँदै संग्राह्यारी सिता वास्तोलाको घर बाट पुर्व ग्राभेल गर्ने	घ मि		250.00	250.00											
२	मुक्त बहादुर थापाको घरदेखि पकडी बजार सम्म ग्राभेल गर्ने	घ मि		75.00	75.00											
३	वडा न २९ का विभिन्न सडकहरू हयुम पाइप	र मि		175.00	175.00											
४	नि.मा वी सुन्दर वस्ती भौतिक निर्माण सुधार	वटा		100.00	100.00											
५	सार्वजनिक Footbal Ground मर्मत संभार	वटा		50.00	50.00											
६	सुन्दर यूवा क्लव चोक र मैना राईको घर छेउमा कल्भर्ट निर्माण	वटा	1	150.00	150.00											
	जम्मा			800.00	800.00											
	अन्य कार्यक्रम															
१	भरतपुर वडा नं. ६ ईन्डियन पेन्सन क्याम्प सडक बाट पश्चिम तर्फ गएको सडक पिच निर्माण (प्रेम सापकोटाको घर अगाडी)	कि मि	0.410	2,372.82	1,186.41	1,186.41										
२	भरतपुर वडा नं. ७ वडा कार्यालय टाईगर चोक बाट रामपुर सडक जोडने सडकको बांकी खण्ड सडक पिच निर्माण	कि मि		1,200.00	600.00	600.00										
३	भरतपुर वडा नं. २ रमेश कर्माचार्य को घर लाईन सडक पिच निर्माण भानु मार्ग	कि मि		1,200.00	600.00	600.00										
	जम्मा			4,772.82	2,386.41	2,386.41										
	जम्मा कुल															

तयार गर्ने:- विश्व राज भण्डारी
पद:- सब-ईन्जिनियर
मिति:-

जांच गर्ने: ई कृष्ण बहादुर मल्ल ठकुरी
पद: ईन्जिनियर

प्रमाणित गर्ने:- महेश बराल
पद:-कार्यकारी अधिकृत

अनुसुची १७ २
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा २ को खण्ड ग र दफा ३९ को
उपदफा ५ को खण्ड ख र उपदफा ६ को खण्ड क संग सम्बन्धित
एकिकृत सूचना मुलक प्रगती प्रतिवेदन

भरतपु उप महानगरपालिका कार्यालय

भरतपुर चितवन

आ. व. ०७२/०७३

रकम रु. हजारमा

३. स्थानीय भौतिक पूर्वाधार

वार्षिक तथा तेस्रो चौमासिक प्रगती प्रतिवेदन

विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको वार्षिक अवधिको	प्रगति	आयोजनामा हाल सम्म भएको खर्च रु.
सडक : –ट्रयाक खोल्ने/कच्ची	कि.मी.			
–ग्राभेल	कि.मी.	१०.००	१००	६५००.०००
–कालोपत्रे नयां निर्माण	कि.मी.	२.७९०	१००	१०३७७.६९५
–फुटपाथ तथा कालोपत्रे पुन निर्माण	कि.मी.			
–कालोपत्रे पुन: निर्माण	कि.मी.	०.३६०	१००	२६३४.६५०
–कालोपत्रे मर्मत सम्भार	कि.मी.	२.६००	१००	९३६८.५९०
पुल : – मोटरेवल पुल	संख्यामा (मिटर)			
–कल्भर्ट	वटा	२		९६५.०००
–भोलुङ्गे पुल	”			
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण :				

-सिंचाई	हेक्टरमा			
-नदी नियन्त्रण/तटबन्ध	संख्या (मिटर)			
-बोरिङ्ग/डिप बोरिङ्ग	वटा	१	१००	७८८३.०६०
विद्युत/लघु जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा	लाभान्वित घरधुरी लाभान्वित			
-लाईन विस्तार	किमीमा विस्तार			
-माइक्रो हाईड्रो	लाभान्वित घरधुरी/कि.वा.			
-सौर्य उर्जा (जडित प्लान्ट)	संख्यामा			
खानेपानी तथा सरसफाई :	संख्यामा			
-खानेपानी धारा	कि.मी.			
धारा	वटा	७.००	१००	७९.४०८
-ईनार	संख्यामा			
कुवा	वटा			
सरसफाई :	”			
-सौचालय	”	२.००	१००	१५६.०००
-घुम्ती सौचालय	”			
-ढल निकास	कि.मी.			
-ढल सरसफाइ	कि.मी.			
बन तथा बातावरण				
-बन	हेक्टरमा			
-बातावरण	संख्यामा			
भवन :	कोठा संख्या			
-विद्यालय	वटा	८.०	१००.०	१७३४.२०
-वडा भवन	वटा			

–पुस्तकालय भवन	वटा	१.०	१००.०	५७५.००
–स्वास्थ्य चौकि भवन	वटा			
–अन्य (संख्यामा)	”	१८.०	१००.०	६६३९.४३
शिक्षा तथा संस्कृति				
–खेलकुद				
–धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण				
ख. लक्षित वर्ग, सामाजिक समावेशीकरण र सामाजिक परिचालन सम्बन्धि कार्यक्रम				
			प्रगति	कार्यक्रममा
			प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	लाभावित्त जनसंख्या खर्च रकम
विवरण	ईकाइ			
● आय आर्जन तथा स्वरोजगारमुलक कार्यक्रम	लाभान्वित समुहको संख्यामा			
● सीप/क्षमता विकास तथा तालिम सम्बन्धि कार्यक्रम	”			
● गरिवी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम	”			
● महिला, पिछडिएको वर्ग र अपाङ्ग शसक्तिकरण कार्यक्रम	”			
कुल जम्मा				
ग. मानव तथा संस्थागत क्षमता विकास सम्बन्धि कार्यक्रम				
			प्रगति	कार्यक्रममा

विवरण	ईकाइ	प्रतिवेदन गरिएको अवधिको	लाभावित्त संख्या	खर्च रकम
● कर्मचारी तथा पदाधिकारीको क्षमता विकास कार्यक्रम	संख्यामा			
● समुह सदस्यहरुको क्षमता विकास कार्यक्रम	„			
● महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुको तालिम	„			
● नागरिक सचेतना केन्द्र स्थापना	„			
कुल जम्मा				
घ. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम				
विवरण	कुल संख्या	चौमासिक अवधिमा		
		भत्ता बुझ्नेको संख्या	वितरण भएको रकम रु	
➤ ६० वर्ष नाघेका दलित जेष्ठ नागरिक				
➤ कर्णाली क्षेत्रका ६० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिक				
➤ जेष्ठ नागरिक (७० वर्ष नाघेका)				
➤ एकल महिला (६० वर्ष नाघेका)				
➤ लोपोन्मुख आदिवासी (१० प्रकारका)				
सिमान्तकृत जनसंख्या				
➤ फरक क्षमता (Disable) भएका				
कुल जम्मा				
जन्म, मृत्यु	कुल संख्या	चौमासिक अवधिको		

जन्म:				
छोरा				
छोरी				
मुत्यु:				
पुरुष				
महिला				
बसाई-सराई परिवार				
विवाह				
सम्बन्ध विच्छेद				

लाभान्वित जनसंख्या	कैफ़ीयत
२५०००	
२००००	
२००००	
५०००	
४०००	

१५०००	
२००	
१००	
८००	फर्निचर तथा कम्पाउण्ड वल निर्माण तथा भौतिक सुधार

भरतपुर उप महानगरपालिका कार्यालय
भरतपुर, चितवन

वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम

आ.व.२०७२/०७३

वार्षिक प्रगती विवरण

सि.नं.	योजना / कार्यक्रमको नाम	इकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक बजेट	उप महानगरपालिका बजेट	जनसहभागीता रकम	अन्य	प्रगती प्रतिशत	कार्य सञ्चान हुने स्थान	लाभान्वित वर्ग						कैफियत
										पिछाडिएको वर्ग			अन्य			
										पुरुष	महिला	बालबालिका	पुरुष	महिला	बालबालिका	
क	महिला बाट सञ्चालन भएका योजनाहरू															
१	ठिमुरा रा.प्रा.वि., भौतिक निर्माण	वटा	1	140.00				100	1							
२	वाड ६ वडा कार्यालय भवनको तला थप गरी लक्षित समुह का लागी आवश्यक क्रीयाकलाप गर्न हल निर्माण	वटा	1					10	6							
३	बुढाथोकी घोलबाट उत्तर टाइगरचोक तर्फको बाटोमा ग्राभल गर्ने, वडा नं. ६	कि मि	0.733	300.00				100	6							
४	प्रेमवस्ती उच्च मा.वि. ,वडा नं. ७, महिला शौचालय निर्माण	वटा	1	700.00				100	7							
५	शिव पञ्चायत मन्दिर ८	वटा	1	150.00				50								
६	शौचालय निर्माण शर्मिला घिमिरे वडा नं. ९	वटा	1	54.00				100	9							
७	वडा कार्यालय भवन मर्मत कार्य महिला वाचनालय निर्माण, वडा नं. १०	वटा														
८	आमा समाज भवन निर्माण १०	वटा	1	50.00				100	10							
९	वरपिपल चोक देखी पिच सम्म ग्राभल गर्ने, वडा नं. ११	वटा	1	56.00				100	11							
१०	गोर्खाली टोल दोहरी साँभ देखि पिच सम्म ग्राभल गर्ने ११	वटा	1	56.00				100	11							
११	पुरानो शान्ती विद्या मन्दिर देखी नया किरण जोडने पिच सम्म ग्राभल गर्ने, वडा नं. ११	वटा	1	100.00				100	11							
12	कमल पोखरि भौतिक निर्माण तथा पार्क ब्यबस्थापन गुरु योजना बमोजिम	वटा	1	499.36				100	14							
१३	सक्रिय महिला समूह भवन निर्माण १५	वटा	1	100.00				100	15							
१४	वडा १६ का २ वटा विद्यालयमा महिला मैत्री शौचालय	वटा	2	150.00				100	16							

भरतपुर उप महानगरपालिका कार्यालय
भरतपुर, चितवन

वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम

आ.व. २०७२/०७३

वार्षिक प्रगती विवरण

सि.नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक बजेट	उप महानगरपालिका बजेट	जनसहभागीता रकम	अन्य	प्रगती प्रतिशत	कार्य सञ्चयान हुने स्थान	लाभान्वित वर्ग					
										पिछाडिएको वर्ग			अन्य		
										पुरुष	महिला	बालबालिका	पुरुष	महिला	बालबालिका
क	बालबालिकाबाट संचालन भएका योजनाहरु								वडा नं						
१	नारायणी किनार रा.पा. वि.भौतिक बिकास,	वटा	1.00	64.00				100	1						
२	भानुभक्त उच्च मा. वि.भौतिक बिकास वडा नं.	वटा	1.00	40.00				100	1						
३	सिता राम स. उ. मा. वि. भौतिक बिकास,	वटा	1.00	40.00				100	1						
४	रामनगर मा. वि. भौतिक बिकास, वडा नं १	वटा	1.00	40.00					1						
५	आँपटारी भानु रा.प्रा.वि. भौतिक सुधार , वडा नं २	वटा	1.00	400.00				100	2						
६	वाल उद्यान निर्माण , बुद्ध पार्क वडा नं. ३	वटा		250.00					3						
७	चमेली देवी स्कुल भौतिक पुर्वाधार निर्माण, वडा नं. ४	वटा	1.00	100.00				100	4						
८	वार्ड नं. ४/५ धारापानीमा गुरुयोजना बमोजिमको बालउद्यान क्रमागत	वटा	1.00	375.00				100	4 & 5						
९	श्री नि.मा.वि. बाह्रघरे, वडा नं. ५, भौतिक निर्माण	वटा	1.00	150.00				100	5						
१०	पिपल चोकमा Island पार्क निर्माण वडा न ६														
११	वडा नं. ७ नगर विकासको खुला क्षेत्रमा चिल्डेन पार्क निर्माण गर्ने	वटा		229.00				100	7						
१२	वडा नं. ७ कृष्णपुर रा.मा.वी. भौतिक सुधार	वटा	1.00	300.00				100	7						
१३	शरदपुर उ मा वि लाई जेनेरेटर तथा सोलार ब्यबस्थापन, वडा नं. ८	वटा	1.00	100.00				100	8						
१४	वालउद्यान व्यवस्था, वडा नं. ८	वटा	1.00	250.00				100	8						

भरतपुर उप महानगरपालिका कार्यालय
भरतपुर, चितवन

वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम

आ.व. २०७२/०७३

वार्षिक प्रगती विवरण

सि.नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक बजेट	उप महानगरपालिका बजेट	जनसहभागीता रकम	अन्य	प्रगती प्रतिशत	कार्य सञ्चान हुने स्थान	लाभान्वित वर्ग					
										पिछाडिएको वर्ग			अन्य		
										पुरुष	महिला	बालबालिका	पुरुष	महिला	बालबालिका
१५	अति विपन्न बालबालिकाको लागि विद्यालय पोशाक तथा शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था, वडा नं. ८	वटा	1.00	250.00				100	8						
१६	शरदपुर उच्च मा.जि., जेनेरेटर वा सोलार वडा नं. ९	वटा	1.00	100.00				100	9						
१७	सरकारी स्कूलमा अध्ययनरत निम्न वर्गका बालबालिकाहरूलाई पोशाक वितरण, वडा नं. ९	वटा	1.00	250.00				100	9						
१८	बालबालिका पार्क, वडा नं. ९	वटा	1.00	250.00				100	9						
१९	बाल उध्ययन निर्माण, वडा नं. १०	वटा	1.00	100.00					10						
२०	सिद्धि विनायक मा.वी कम्प्युटर खरीद, वडा नं. ११	वटा	1.00	150.00				100	11						
२१	नयां किरण मा.वी कम्प्युटर खरीद, वडा नं. ११	वटा	1.00	150.00				100	11						
२२	हिमालयन नि. मा.वी कम्प्युटर खरीद, वडा नं ११	वटा	1.00	150.00				100	11						
२३	मोहन मा.वि.को खेल मैदान सम्याउने र कम्पाउण्ड बाल निर्माण गर्ने, वडा नं. १२	वटा	1.00	100.00				100	12						
२४	हिल्वर्ड पछाडि सडक पिच निर्माण, वडा नं. १२	वटा													
२५	कैलास नगर मा.वी, वडा नं. १३	वटा	1.00	100.00				100	13						
२६	भद्रकुमारी रा.प्रा.वि, वडा नं. १३	वटा													
२७	रा.प्रा.वि आनन्दपुर वडा नं. १३	वटा	1.00	475.00				100	13						
२८	कमलपोखरी भौतिक निर्माण तथा पार्क व्यवस्थापन	वटा	1.00	400.00				100	14						

भरतपुर उप महानगरपालिका कार्यालय
भरतपुर, चितवन

वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम

आ.व. २०७२/०७३

वार्षिक प्रगती विवरण

सि.नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक बजेट	उप महानगरपालिका बजेट	जनसहभागीता रकम	अन्य	प्रगती प्रतिशत	कार्य सञ्चान हुने स्थान	लाभान्वित वर्ग					
										पिछाडिएको वर्ग			अन्य		
										पुरुष	महिला	बालबालिका	पुरुष	महिला	बालबालिका
२९	श.नि.मा.वि.र वि.प्र.उ.मा.वि. बाल विकाश केन्द्र, वडा नं. १५	वटा	1.00	95.00					15						
३०	शैक्षिक सामग्री खरिद, मोहनपुर नि.मा.वि., मंगलपुर	वटा	1.00	38.00											
३१	शैक्षिक सामग्री खरिद, ढढाघारी मा.वि., मंगलपुर	वटा	1.00	38.00											
३२	शैक्षिक सामग्री खरिद, ढढाघारी बालविकास, मंगलपुर	वटा	1.00	17.50				100							
३३	बालबालिका, भौतिक सामग्री वितरण, हिमालयन चिल्डेन बाल विकास केन्द्र, मंगलपुर	वटा	1.00	15.60				100							
३४	बालबालिका, भौतिक सामग्री वितरण, समर्पण बाल विकास केन्द्र, मंगलपुर	वटा	1.00	15.60				100							
३५	बालबालिका, भौतिक सामग्री वितरण, ज्ञानेश्वर बाल विकास केन्द्र, मंगलपुर	वटा	1.00	15.60				100							
३६	बालबालिका, भौतिक सामग्री वितरण, भंगेरी थान बाल विकास केन्द्र, मंगलपुर	वटा	1.00	15.60				100							
३७	बालबालिका, भौतिक सामग्री वितरण, सहिद स्मृति बाल विकास केन्द्र, मंगलपुर	वटा	1.00	15.60				100							
३८	शैक्षिक सामग्री वितरण, दुर्गा शेषकान्त उ.मा.वि., मंगलपुर	वटा	1.00	23.40				100							
३९	शैक्षिक सामग्री वितरण, बसनधारा मा.वि., मंगलपुर	वटा	1.00	23.40				100							
४०	शैक्षिक सामग्री वितरण, नवदुर्गा बालविकास, मंगलपुर	वटा	1.00	23.40				100							

भरतपुर उप महानगरपालिका कार्यालय
भरतपुर, चितवन

वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम

आ.व. २०७२/०७३

वार्षिक प्रगती विवरण

सि.नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक बजेट	उप महानगरपालिका बजेट	जनसहभागीता रकम	अन्य	प्रगती प्रतिशत	कार्य सञ्चान हुने स्थान	लाभान्वित वर्ग						
										पिछाडिएको वर्ग			अन्य			
										पुरुष	महिला	बालबालिका	पुरुष	महिला	बालबालिका	
४१	शैक्षिक सामग्री वितरण, मुना बाल विकास, मंगलपुर	वटा	1.00	23.40				100								
४२	विपन्न बालबालिकालाई स्टेशनरी, फुलवारी	वटा	1.00	20.00				100								
४३	सुस्त मनस्थिति बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री, फुलवारी	वटा	1.00	20.00				100								
४४	विष्णुपुर भद्रकाली मन्दिरमा खोपकेन्द्र निर्माण, फुलवारी	वटा			-	-	-									
४५	बालबालिका, शहिद स्मृति मा.वि. पारसनगर, गितानगर	वटा	1.00	50.00				100								
४६	श्री मा.वि. इनद्रपुरी गितानगर	वटा	1.00	50.00				100								
४७	शिद्धेश्वर स्कुल, गितानगर	वटा	1.00	50.00				100								
४८	बालबालिका, विपन्न शैक्षिक सामग्री खरिद तथा वितरण, गितानगर	वटा	1.00	200.00				100								
	हिमालय दण्डपानी उच्च मा.वि. भौतिक निर्माण, गितानगर, २०, बालबालिका	वटा		200.00				100	20							
४९	बालबालिका, विपन्न शैक्षिक सामग्री खरिद तथा वितरण, शिवनगर	वटा	1.00	265.26				100	23,24,25							
५०	शान्तिपुर प्रा.वि. वडा नं. २५, विद्यालय भौतिक सुधार, शिवनगर	वटा	1.00	200.00				100	25							
५१	वडा नं. २६, बालबालिका, नि.मा.वि. धनौजी भौतिक पुर्वाधार सुधार, पटिहानी	वटा	1.00	100.00				100	26							
५२	वडा नं. २७, रा.प्रा.वि., विरेन्द्र नगर, खेलमैदान सुधार, बालबालिका, पटिहानी	वटा	1.00	50.00				100	27							
५३	वडा नं. २७, अमर उच्च मा.वि., पदमपोखरी खेलमैदान सुधार, बालबालिका, पटिहानी	वटा	1.00	50.00				100	27							

कैफियत

भरतपुर उपमहानगरपालिका कार्यालय

वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम

आ.व.२०७२/०७३

वार्षिक प्रगती विवरण

सि.नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक बजेट	उप महानगर पालिका बजेट	जनसह भागीता रकम	अन्य	प्रगती प्रतिशत	कार्य सञ्चान हुने स्थान	लाभान्वित वर्ग						कैफियत
										पिछाडिएको वर्ग			अन्य			
										पुरुष	महिला	बालबालिका	पुरुष	महिला	बालबालिका	
क	जेष्ठ,दलित,जनजाती,पिछडा,आदीवासी,अपांग बर्गबाट संचालन भएका योजनाहरु								वडा नं							
१	ठिमुरा कुलो निर्माण,वडा नं. १, आदिवासी जनजाति	कि मि	0.65	125.000				100	1							
२	सेतो छडी खरिद	वटा	1	25.000				100	2							
३	वैसाखी खरिद	वटा														
४	आदीवासी ,जनजाती सिमान्कृत ,खलित पिछाडनवर्ग उत्थान भौतिक पुर्वाधार	वटा														
५	चितवन साहित्य परिषद भवन निर्माण ४	वटा	1	200.000				100	4							
६	हरिकिर्तन मन्दिर (६	वटा	1	212.000				100	6							
७	अपांग पुर्नस्थापना गृह निर्माण(५	वटा	1	450.000				100	5							
८	वडा नं ७ को तेह्रसाले चोकको तामाडटोलमा ढल विस्तार, आदिवासी															
९	लहघोम बौद गुम्बा निर्माण (७	वटा	1	300.000				100	7							
१०	कृष्ण मन्दिर निर्माण ७	वटा	1	100.000				100	7							
११	घोम बौद गुम्बा निर्माण (७	वटा	1	100.000				100	7							
१२	वडा कार्यालयमा शेड निर्माण गर्ने, जेष्ठ नागरिक, वडा नं. ९	वटा	1	200.000				30	9							
१३	तिनतले चोकबाट पुर्व काँडाघारी जाने बाटो मर्मत, वडा नं. ९	कि मि	0.400	100.000				100	9							
१४	शौचालय निर्माण, श्याम दराई, वडा नं. ९, आदिवासी	वटा	1	54.000				100	9							
१५	पुकार परियार, शौचालय निर्माण ,वडा नं. ९, दलित	वटा	1	54.000				100	9							
१६	पञ्चशिल गुम्बा ९	वटा	1	600.000				100	9							
१७	रमाईलो चोक नहुत्से पथ सडक १०	वटा	1	550.000				100	9							
१८	नेपाल नेत्रहिन संघ भवन निर्माण १०	वटा	1	50.000				100	10							
१९	बौद समाज गणेशस्थान(११	वटा	1	80.000				100	10							

भरतपुर उपमहानगरपालिका कार्यालय

वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम

आ.व.२०७२/०७३

वार्षिक प्रगती विवरण

सि.नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक बजेट	उप महानगर पालिका बजेट	जनसह भागीता रकम	अन्य	प्रगती प्रतिशत	कार्य सञ्चान हुने स्थान	लाभान्वित वर्ग						कैफियत
										पिछाडिएको वर्ग			अन्य			
										पुरुष	महिला	बालबालिका	पुरुष	महिला	बालबालिका	
क	जेष्ठ,दलित,जनजाती,पिछडा,आदीवासी,अपांग बर्गबाट संचालन भएका योजनाहरू								वडा नं							
२०	विश्वकर्मा कल्याण समाज गणेशस्थान ११	वटा	1	39.280				100	11							
२१	कुमाल समाज भवन निर्माण ११	वटा	1	50.000				100	11							
२२	जेष्ठ नागरीक हरुको लागी पत्रपत्रिका अध्यायन केन्द्रस्थापना,पारिजात पुस्तकालय, वडा नं ११ जेष्ठ नागरिक	वटा		50.000												
२३	तामाङ साँस्कृतिक संग्राहलय, वडा नं. ११	वटा	1	250.000				100	11							
२४	छेच्यु थर्पालिन गुम्बा ११	वटा	1	500.000				100	11							
२५	कल्याणेश्वर मन्दिर	वटा	1	150.000				100	14							
२६	भक्तिविनायक गणेश मन्दिरमा पाह घर निर्मा० १४	वटा	1	100.000				100	14							
२७	नारायण मन्दिर भौतिक सुधार १४	वटा	1	100.000				100	14							
२८	गुम्बा रंगरोगन १४	वटा	1	75.000				100	14							
२९	गणेश्वर सेवा समिति सतल निर्माण मंगलपुर	वटा	1	175.000				100	15							
३०	देवीचोक गुम्बा मंगलपुर	वटा	1	100.000				100	15							
३१	हयाल्मो लामा विधालय फुलवारी	वटा	1	100.000				100	19							
३२	श्रीपुर मा वि भौतिक निर्माण	वटा	1	200.000				100	19							
३३	गितानगर गुम्बा	वटा	1	50.000				100	22							
३४	जेष्ठ नागरिक दुर्गा मन्दिर	वटा	1	50.000				100	20							
३५	जेष्ठ नागरिक नन्देश्वर शिवालय मन्दिर निर्मा०	वटा	1	50.000				100								
३६	यात्रु प्रतिकालय निर्मा० जेष्ठ नागरिक	वटा														
३७	शक्ति नि.मा.नि., राधापुर, अपाङ्ग मैत्री भवन	वटा	1	1,000.000				100	24							
३८	शिवनगर गुम्बा, आदिवासी	वटा		100.000				100	23							

भरतपुर उपमहानगरपालिका कार्यालय

वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम

आ.व. २०७२/०७३

वार्षिक प्रगती विवरण

सि.नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	इकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक बजेट	उप महानगर पालिका बजेट	जनसह भागीता रकम	अन्य	प्रगती प्रतिशत	कार्य सञ्चान हुने स्थान	लाभान्वित वर्ग						कैफियत
										पिछाडिएको वर्ग			अन्य			
										पुरुष	महिला	बालबालिका	पुरुष	महिला	बालबालिका	
क	जेष्ठ,दलित,जनजाती,पिछडा,आदीवासी,अपांग बर्गबाट संचालन भएका योजनाहरू								वडा नं							
३९	सिमेन्ट कम्पनी चोकबाट पश्चिम गुमबा जाने बाटो मर्मत ९	वटा	1	1,75.00				100	9							
४०	वडा नं. २७,सवेश्वर शिवालय मन्दिर भौतिक सुधार, पटिहानी, ज्येष्ठ	वटा	1	13.000				100	27							
४१	वडा नं. २७,गणेश पञ्चाङ्ग मन्दिर भौतिक सुधार, पदमपोखरी, ,पटिहानी, ज्येष्ठ	वटा	1	50.000				100	27							
४२	वडा नं. २७, दलित वस्तीको सामुदायिक भवन मर्मत सुधार, पदमपोखरी, आदिवासी	वटा	1	100.000				100	27							
४३	वडा नं. २७, पञ्चरत्न बौद्ध गरम्बा भौतिक सुधार पदमपोखरी, आदिवासी	वटा	1	50.000				100	27							
४४	पटिहानी थारु समसदाय	वटा	1	500.000	-	-	-	100	27							
४५	वडा नं. २९, पुरानो शिवमन्दिर मर्मत सम्भार, सुन्दर वस्ती	वटा	1	75.000				100	29							
४६	वृद्ध आश्राम निर्माण जेष्ठ	वटा														
४७	वृद्ध आश्राम वृद्ध भेला, सभा गृह मर्मत सम्भार	वटा														
४८	क्रियापुत्री भवन (११	वटा	1	50.000				100	11							
४९	वडा कार्यालयहरूमा रयाम्प बनाउने कार्य	वटा														
५०	प्रस्तावित बाल उद्यान अपाङ्ग मैत्री बनाउने,वडा नं ६	वटा	1	100.000					6							
५१	चितवन दृष्टि विहिन सघको भवन निर्माण	वटा	1	150.000				100	5							
५२	नारायणी उच्च मा वि को अपाङ्ग आवास भवन मर्मत सुधार,वडा नं १०	वटा	1	50.000				100	10							
५३	अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुर्नस्थापना केन्द्र,भरतपुर १२ मा शेड निर्माण	वटा														
५४	कक्षा कोठा निर्माण,नारायणी नदी किनार,वडा नं १	वटा														
५५	कक्षा कोठा निर्माण,रा प्रा वि ब्रम्हपुर,मंगलपुर	वटा	1	100.000				100	17							
५६	फर्निचर खरीद,शहिद स्मृति मा वि,पारसनगर	वटा	1	60.000				100	22							

